

Общая характеристика

Адрес дома	Инструментальная 11 г
Серия, тип проекта:	по проекту ООО" Новый проект"
Описание местоположения:	
Индивидуальное наименование дома:	отсутствует
Тип жилого дома:	Многоквартирный дом
Год ввода в эксплуатацию:	2014
Стадия жизненного цикла дома:	Эксплуатируемый
Признак состояния дома:	Исправный
Дата начала приватизации:	Нет данных
Материал несущих стен:	Камень, кирпич
Тип перекрытия:	железобетонные
Этажность:	9
Количество подъездов:	1
Количество лифтов:	1
Общая площадь, (кв.м.)	4 713.4
Всего (кв.м.):	3 402
Частная (кв.м.):	3 402
Муниципальная (кв.м.):	0
Государственная (кв.м.):	0
Площадь нежилых помещений (кв.м.):	404.78
Площадь участка (кв.м.):	2100
Площадь придомовой территории (кв.м.):	1600
Инвентарный номер:	652
Кадастровый номер участка:	61:58:0002246:8
Количество квартир:	45
Количество жителей:	107
Количество лицевого счетов:	45
Конструктивные особенности дома:	Конструктивных особенностей нет,МКД относится к проекту ООО" Новый проект" , физический износ составляет 0 %, техническое состояния общего имущества многоквартирного дома, оцененное в ходе весенних и осенних осмотров здания определили выбор конкретных работ и услуг по дому

Общая характеристика (продолжение)

Удельная тепловая характеристика здания	
Фактический удельный тепловой расход (Вт/М3Сград):	-
Класс энергоэффективности здания:	В
Дата проведения энергетического аудита:	01.08.14
Общая степень износа здания, в т.ч. по элементам	
Общая степень износа здания (%):	0
Степень износа фундамента (%):	0
Степень износа несущих стен (%):	0
Степень износа перекрытий (%):	0

Конструктивные элементы дома

Фасад

Площадь фасада общая, м2:	4320
Площадь фасада оштукатуренная (кв.м.):	0
Площадь фасада неоштукатуренная(кв.м.):	3744
Площадь фасада панельная (кв.м.):	0
Площадь фасада облицованная плиткой (кв.м.):	576
Площадь фасада облицованная сайдингом (кв.м.):	0
Площадь фасада деревянная (кв.м.):	0
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой (кв.м.):	0
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой (кв.м.):	0
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом (кв.м.):	0
Площадь отмостки, (кв.м.):	280
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) (кв.м.):	0
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) (кв.м.):	16
Площадь индивидуального остекления (дерево), (кв.м.):	0
Площадь индивидуального остекления (пластик), (кв.м.):	1020
Площадь металлических дверных заполнений (кв.м.):	5
Площадь иных дверных заполнений, (кв.м.):	0
Год проведения последнего капитального ремонта:	Не проводился

Кровля

Площадь кровли общая (кв.м.):	680
Площадь кровли шиферная скатная (кв.м.):	0
Площадь кровли металлическая скатная (кв.м.):	0
Площадь кровли иная скатная (кв.м.):	0
Площадь кровли плоская (кв.м.):	680
Год проведения последнего капитального ремонта:	Не проводился

Конструктивные элементы дома

(продолжение)

Подвал

Сведения о подвале:	неэксплуатируемый
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта), (кв.м.):	430
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений:	Не проводился
Помещения общего пользования	
Площадь помещений общего пользования (кв.м.):	110
Год проведения последнего капитального ремонта:	Не проводился
Мусоропроводы	-
Количество мусоропроводов в доме:	0
Год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов:	-

Инженерные системы дома

Система отопления

Тип:	поквартирное
Количество элеваторных узлов системы отопления:	0
Длина трубопроводов системы отопления, кв.м:	0
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления:	Не проводился
Количество точек ввода отопления:	0
Количество узлов управления отоплением:	0
Количество общедомовых приборов учета отопления:	0
Отпуск отопления производится:	По нормативам или квартирным счётчикам

Система горячего водоснабжения

Тип:	поквартирная
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м:	0
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения:	Не проводился
Количество точек ввода горячей воды:	0
Количество узлов управления поставкой горячей воды:	0
Количество общедомовых приборов учета горячей воды:	0
Отпуск горячей воды производится:	По нормативам или квартирным счётчикам

Система холодного водоснабжения

Тип:	централизованное
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, кв. м:	240
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения:	Не проводился
Количество точек ввода холодной воды:	1
Количество общедомовых приборов учета холодной воды:	0
Отпуск холодной воды производится:	По нормативам или квартирным счётчикам

Система водоотведения (канализации)

Тип:	централизованная
Длина трубопроводов системы в/о, кв. м:	260
Год проведения последнего кап.ремонта :	Не проводился

системы в/о	
Инженерные системы дома (продолжение)	
Система электроснабжения	
Тип	централизованное
Длина сетей в местах общего пользования, кв. м:	120
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения:	Не проводился
Количество точек ввода электричества:	1
Количество общедомовых приборов учета электричества:	1
Отпуск электричества производится:	По показаниям общедомового узла учета и индивидуальным счетчикам
Система газоснабжения	
Вид системы газоснабжения:	централизованное
Длина сетей соответствующих требованиям:	230
Длина сетей не соответствующих требованиям:	0
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения:	Не проводился
Количество точек ввода газа:	1
Количество общедомовых приборов учета газа:	0
Отпуск газа производится:	По нормативам или квартирным счётчикам

Лифт

номер подъезда	1
заводской номер	171411
количество остановок	9
грузоподъемность, кг	630
год ввода в эксплуатацию	2014
год проведения последнего капремонта	Не проводился
плановый срок замены (вывода из эксплуатации)	Нет данных
изготовитель	ОАО" Щербинский лифтостроительный завод"

Управление

Тип договора	обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией
Дата начала обслуживания дома по договору управления:	01.05.15
Плановая дата завершения обслуживания:	01.05.18
	Выполняемые работы
Выполняемые работы (услуги), в том числе направленные на достижение целей управления домом (охрана подъезда, учет собственников помещений и т.д.).	См.«Выполняемые работы»
Выполняемые работы:	
Услуги оказываемые УК в отношении общего имущества в МКД	
Выполнение обязательств	см. «Планы работ»
Сведения о выполнении обязательств по договору управления.	
Выполнение обязательств:	см. «Выполненные работы»
Примечание управляющей организации:	
Стоимость услуг	см. «Стоимость услуг»

Поставщики услуг

Поставщики отопления	
ИНН:	-
Наименование:	-
Дополнительная информация:	
Поставщик электричества	
ИНН:	6168002922
Наименование:	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
Дополнительная информация:	
Поставщик газа	
ИНН:	6167049710
Наименование:	ООО «Газпромрегионгаз Ростов-на-Дону»
Дополнительная информация:	
Поставщик горячей воды	
ИНН:	-
Наименование:	-
Дополнительная информация:	
Поставщик холодной воды	
ИНН:	6154051373
Наименование:	МУП «Управление Водоканал»
Дополнительная информация:	
Поставщик водоотведения	
ИНН:	6154051373
Наименование:	МУП «Управление Водоканал»
Дополнительная информация:	